



SANIERUNG KOMMUNALER EINRICHTUNGEN

2018 & 2020 & 2022

SKE 2018: SACHSTAND

➤ Vier Maßnahmen:

- Vereins- und Stadtteiltreff FTV (Berner Heerweg 187b)
- Sanierung LSB FTV (Bramfelder Weg 121) – Wiedereröffnet 06/2023
- Lehrschwimmbecken BFW (Hermelinweg) – Antrag zurückgezogen
- Sanierung Sportplatz (Berner Heerweg 190) – Fertiggestellt 11/2022

➤ Gesamtkosten: 7.725.810 €

VEREINS- UND STADTTEILTREFF FTV (BERNER HEERWEG 187B)

- Bewilligte Mittel: 494.646,00 € Bund + 604.322,00 € KoFi = 1.098.768,00 €
- Aktuelle Kosten: 5.488.882,00€
- Realisierungsträger: GMH
- Für 2024 sind Genehmigungs- und Ausführungsplanung vorgesehen
- Fertigstellung in 2027 erwartet



SANIERUNG KOMMUNALER EINRICHTUNGEN

SKE 2020

SC EILBEK – ERSATZNEUBAU VEREINSHEIM

- Beantragte Mittel: 1.349.843 € Bund + 1.649.808 € KoFi = 2.999.650 €
- Aktuelle Kosten: 4.619.650,00 €
- Realisierungsträger: GMH
- Für 2024 sind Entwurfs- und Genehmigungsplanung vorgesehen, Beginn Abriss
- Fertigstellung in 2026 erwartet

WALDDÖRFER SV – AUSBAU SPORTFORUM

- Bewilligte Mittel: 2.385.000 € Bund + 2.915.000 € KoFi = 5.300.000 €
- Aktuelle Kosten: 7.900.000,00 €
- Realisierungsträger: Walddorfer SV
- Für 2024 sind Erhalt der Baugenehmigung und Baubeginn geplant
- Fertigstellung für 2026 vorgesehen



SANIERUNG KOMMUNALER EINRICHTUNGEN

SKE 2022

LEHRSCHWIMMORIENTIERTES BECKEN

- Beantragte Mittel: 12.707.041,00 €
- Aktuelle Kosten: 21.069.204,00 €
- Projektsteuerer: Bäderland Hamburg
- Baumfällungen haben stattgefunden, Baubeginn für 2025 erwartet
- Koordination mit Nachbarbaustelle EKS und Grundstücksübertrag müssen abgeschlossen werden

VIELEN DANK FÜR
DIE
AUFMERKSAMKEIT!

SC Condor



Hamburg