



FACHAMT MANAGEMENT DES ÖFFENTLICHEN RAUMES





Vorstellung Arbeitsprogramm Stadtgrün 2025
Projekte – Sachstand und Priorisierung


25. März 2025


Hamburg

Projekte AP 2025 / 1.1 Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht zurückstellbar:
Jenfelder Au – Parkanlagen inkl. Baumpflanzungen Park und Straße



Eingang West – Jenfelder Allee




Schnitt Eingang West

- Ersterstellung Begrünung um Kuehnbachteich und Eingang West
- Stand: Baustart 1. BA Park - Begrünung Kuehnbachteich, Pflanzung Straßenbäume, Planung Eingang West v. d. Jenfelder Allee
- Ziel: AU-Bau Kaskadenpark, Bau d. Grünflächen am Kuehnbachteich, Ausschreibung u. Bau Eingang West und Baustart Kaskade

Quelle: Planung West 8, Rotterdam


Projekte AP 2025 / 1.1 Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht zurückstellbar:
Jenfelder Au – Spielplätze + Parkanlage 2. BA



Spielplätze und Grünflächen im Kaskadenpark

Eingang Ost

KSP Kelloggstraße



Spiel- und Grünflächen im Ludwig-Baumann-Park

möglicher Standort Skulptur

- Erstherstellung Spielplätze im Bereich der Jenfelder Au (Kaskadenpark, Ludwig-Baumann-Park, KSP Kelloggstraße)
- Stand: Entwurfs- und Ausführungsplanung, Vorbereitung AU-Bau
- Ziel: AU-Bau Park u. Kaskade, Ausschreibung und Start 2. BA Park und 1. BA Spielplätze (KSP Kelloggstraße)

Quelle: Planung West 8, Rotterdam

Projekte AP 2025 / 1.1 Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht zurückstellbar: Erneuerung Spielgeräte (RISE- + EMG-Sondermittel BUKEA)

Beteiligung



Geeignete Flächen für wegebegleitendes Spielen im Autobahn-Grünzug



Quelle: FHH-Atlas

Autobahn-Grünzug mit Bolzplatz Gleiwitzer Bogen



Projekt Neugestaltung des Grünzuges A 24									
Teilprojekt	Grünverbindung Ojendorfer Damm – Schiemer Bach (Multifeld-Sportanlage)								
Projektnummer	6-1								
Projektzeitraum	2022 - 2023								
Fördergebiet	Jenfeld-Zentrum								
Projekträger	BA W - Fachamt MR								
Projektbeteiligte	Fachamt SR 5 / Aktivspielplatz Gleiwitzer Bogen e.V. / Anwohner / Nutzer								
Projektbeschreibung	In dem Teilbereich befindet sich der Bolzplatz des Aktivspielplatz Gleiwitzer Bogen e.V. Dieser Bereich soll zu einer Multifeld-Sportanlage umgebaut und das gesamte Areal in den Grünzug eingebunden werden. Der Grünzug wird bis zum Schiemer Bach qualifiziert. Die Um- und Neugestaltung des Bereiches am Aktivspielplatz findet in enger Abstimmung und Beteiligung mit dem Pächter und der Nutzer- sowie der Anwohnerschaft statt.								
Handlungsfeld und Ziele	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Handlungsfeld</th> <th>Handlungsfeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> Die Grünanlagenverbindung erhält einen attraktiv gestalteten Eingang am Gleiwitzer Bogen Das Multifeldsportfeld wird regeneriert und erweitert das Freizeitangebot im Quartier </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Klimaschutz/ Klimaanpassung/ Grüne Infrastruktur Wohnumfeld und öffentlicher Raum </td> </tr> </tbody> </table>	Handlungsfeld	Handlungsfeld	<ul style="list-style-type: none"> Die Grünanlagenverbindung erhält einen attraktiv gestalteten Eingang am Gleiwitzer Bogen Das Multifeldsportfeld wird regeneriert und erweitert das Freizeitangebot im Quartier 	<ul style="list-style-type: none"> Klimaschutz/ Klimaanpassung/ Grüne Infrastruktur Wohnumfeld und öffentlicher Raum 				
Handlungsfeld	Handlungsfeld								
<ul style="list-style-type: none"> Die Grünanlagenverbindung erhält einen attraktiv gestalteten Eingang am Gleiwitzer Bogen Das Multifeldsportfeld wird regeneriert und erweitert das Freizeitangebot im Quartier 	<ul style="list-style-type: none"> Klimaschutz/ Klimaanpassung/ Grüne Infrastruktur Wohnumfeld und öffentlicher Raum 								
Wirkungsziele									
Leistungsziele	<ul style="list-style-type: none"> Beteiligung der Nutzer an der Gestaltung der Fläche Modernisierung von ca. 1.215 qm Spielflächen Schaffung von Aufenthaltsmöglichkeiten 								
Finanzierungsübersicht									
Finanzierungsplan	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Gesamtkosten</td> <td>350.000 €</td> </tr> <tr> <td>RISE-Mittel</td> <td>175.000 €</td> </tr> <tr> <td>BA W- MR</td> <td>135.000 €</td> </tr> <tr> <td>Aktivspielplatz Gleiwitzer Bogen e.V.</td> <td>40.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Gesamtkosten	350.000 €	RISE-Mittel	175.000 €	BA W- MR	135.000 €	Aktivspielplatz Gleiwitzer Bogen e.V.	40.000 €
Gesamtkosten	350.000 €								
RISE-Mittel	175.000 €								
BA W- MR	135.000 €								
Aktivspielplatz Gleiwitzer Bogen e.V.	40.000 €								

RISE-Projektblatt

Planung Bezirksamt Wandsbek MR-Stadtgrün


- Teilerneuerung Spielgeräte u. Neuausstattung im A24-Grünzug mit RISE- und EMG-Sondermitteln (Teilabschnitt 1. BA ca. 85.000,- €)
- Stand: tlw. in Planung, provisor. Teilsanierung Bolzplatz in 2024
- Ziel: Fertigstellung Spielgeräte auf Teilflächen

Arbeitsprogramm Stadtgrün 2025

Projekte AP 2025 / 1.1 Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht zurückstellbar: Spielplatz Walddörferstraße



Quellen: Planung G2 Landschaft, Hamburg



Inklusionselemente




Beteiligung



Oberflächen / Materialien

- Neu- und Umgestaltung mit inklusiver Ausrichtung
- Stand: nach erforderl. Neuausschreibung seit 10/2024 im Bau
- Ziel: Bauausführung und Fertigstellung im Sommer 2025


Projekte AP 2025 / 1.1 Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht zurückstellbar: Eichtalpark - Klimapark



Neue Brücke
Foto: Quelle BAW



Klimastationen Übersichtsplan
Umweltbildung Planung minigram



Klimalabor



Freiraumplanung
Bruun & Möllers, BBS



- Neu- und Umgestaltung der Parkanlage zum Klimapark
- Förderprojekt zu 90%/10% aus Bundes- bzw. Landesmitteln
- Gesamtkosten: ca. 3.720.000,- €
- Stand: Ausschreibung und Baubeginn Nov. 2024 erfolgt
- Ziel: Umsetzung d. Teilbaumaßnahmen, Fertigstellung bis Herbst

Projekte AP 2025 / 1.1 Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht zurückstellbar:
Jenfelder Moorpark – Sport- und Jugendbereich



Planung Naumann Landschaft, Hamburg

3 • Parkour



Beteiligung

Foto: Quelle BAW

- Neu- und Umgestaltung des nördlichen Sport- und Spielbereichs
 RISE-Projekt mit 50% Kofinanzierung
- Gesamtkosten: ca. 760.000,- €
- Stand: AU-Bau vorliegend, Vorbereitung Ausschreibung
- Ziel: Ausschreibung und Baubeginn vor Ende 2. Quartal,
 Fertigstellung bis Frühjahr 2026

Projekte AP 2025 / 1.1 Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht zurückstellbar:
GA Tegelsberg inkl. Spielplatz (Hummelsbüttel)



Planung HHVH



Teilbereich Mitte



HAHN HERTLING VON HANTEL MANN

Modellfoto



Eingangsbereich




Foto: Beteiligung HHVH

- Neu- und Umgestaltung der Parkanlage m. intensiver Bürgerbeteiligung
- Gesamtkosten: ca. 3.252.000,- €, RISE-Projekt mit 50% Kofinanzierung
- Stand: Planung, Ausschreibung, Baustart 1. BA (Skateanlage, Pumtrack)
 Ausschreibung u. Bau d. Öffentlichen Beleuchtung des Hauptwegs gem. BV-Beschl.
- Ziel: Fertigstellung Beleuchtung, Ausschreibung und Bau 2. - 5. BA Park und KSP

Projekte AP 2025 / 1.1 Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht zurückstellbar:
Spielplatz Evastraße / Jacobipark (Eilbek)



Planung Kuttner und Kahl und Bezirksamt Wandsbek MR-Stadtgrün



Beispielbild

- Erweiterung und Grundinstandsetzung des Spielplatzes
EMG-S - Projekt
- Baukosten: ca. 340.000,- €
- Stand: AU-Bau und Ausführungsplanung vorliegend
- Ziel: Ausschreibung, Vergabe und Baubeginn 2025,
Fertigstellung bis Frühjahr 2026

Projekte AP 2025 / 1.1 Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht zurückstellbar:
Spielplatz Hummelsbütteler Kirchenweg (Hummelsbüttel)



Fotos Bestand: BAW



Beispielfotos Ideen (SIK)



Beteiligung (BAW)




Auszug FHH- Atlas

- Grundinstandsetzung des Spielplatzes
EMG-S - Projekt
- Gesamtkosten: ca. 223.000,- €
- Stand: Beteiligung, Entwurf u. Ausführungsplanung als Eigenplanung
- Ziel: AU-Bau und ggf. Ausschreibung bis Ende 2025, Bau und Fertigstellung in 2026




Beispielfoto Idee (Richter)

Projekte AP 2025 / 1.1 Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht zurückstellbar:
Alternativ-Denkmal am Kriegerdenkmal Alter Teich (Bramfeld)



Siegerentwurf Alke de Luise



Planung HHVH Hahn Hertling von Hantelmann, Hamburg

- Umsetzung und Neubau des kommentierenden Denkmals gemäß Wettbewerbsentwurf und BV-Beschluss Drs. 21-3216
- Gesamtkosten: ca. 400.000,- € (aus BV-Mitteln)
- Stand: Ausführungsplanung erstellt, Umsetzung aktuell ruhend wegen fehlender Personalressource
- Ziel: Ausschreibung, Vergabe und Bau 2025 (Ressourcenabhängig)

Projekte AP 2025 / 1.1 Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht zurückstellbar: Neuanlage Park und Spielplatz August-Krogmann-Straße (Farmsen-Berne)




Entwurfs- und Ausführungsplan
Planung BAW, MR Stadtgrün



Foto: Quelle BAW



Luftbild LGV



Auszug FHH- Atlas, B-Plan Fa-Be 36

- Erstmaliger Neubau des Spielplatzes mit kleiner Parkanlage (ca-2.630 m²)
- Baukosten: ca. 230.000,- €
- Stand: Beteiligung, Ausführungsplanung, Ankauf Grundstück
- Ziel: AU-Bau und Ausschreibung bis Ende 2025, Bau und Fertigstellung in 2026

Projekte AP 2025 / 1.1 Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht zurückstellbar: Spielplatz Aumühler Weg (Rahlstedt Ost)



Planung Mera Landschaftsarchitekten, Hamburg

Beteiligung (WFP Jansen mit BAW)



Fotos: Quelle WFP + Mera



Naturspielplatz Auenland


Visualisierung Mera

- Neu- und Umgestaltung des Spielplatzes, Kofinanzierung durch RISE (50%, Grüninvestiv-Mitteln und Zusatzmitteln d. BUKEA aus dem Programm: „Spielen in Hamburg 2030 – Naturnahes Spielen“
- Gesamtkosten: ca. 981.000,- €
- Stand:, Grundlagenermittlung, Verg. Planung, Beteiligung, Vorentwurf, Vorbereitung Ausschreibung zusätzlicher Fachgutachter
- Ziel: Planung inkl. Monitoring, AU-Bau, Ausschreibung bis Ende 2025

Projekte AP 2025 / 1.1 Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht zurückstellbar:
Spielplatz Heinsonweg (Volksdorf)




Planung BAW, MR Stadtgrün



Beteiligung
 Fotos: BAW

- Grundinstandsetzung des Spielplatzes mit Angebotsanpassung
- Gesamtkosten: ca. 185.000,- €
- Stand: Grundlagenermittlung, Beteiligung, Planung bis Entwurf
- Ziel: AU-Bau, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Baustart in 2026

Projekte AP 2025 / 1.1 Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht zurückstellbar: Spielplatzweiterung Josephstraße (Wandsbek Kern)



Entwurf


Planung BAW, MR Stadtgrün



Beteiligung



Beteiligung Foto: Quelle BAW



- Erweiterung des Spielplatzes auf angekaufter Fläche
- Gesamtkosten: ca. 70.000,- €
- Stand: Grundlagenermittlung, Beteiligung, Planung bis Ausführungsplanung erstellt
- Ziel: AU-Bau, Ausschreibung, Baubeginn Ende 2025


Projekte AP 2025 / 1.1 Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht zurückstellbar: Freianlagen am Verwaltungsneubau Botanischer Sondergarten



Foto: Planung BAW



Foto: Quelle BAW



Verwaltungsbau Botanischer Sondergarten
Auszug FHH- Atlas

- Wiederherstellung und Neugestaltung der Anschlussflächen um den in 2025 erfolgenden Neubau des Verwaltungsgebäudes
- Bausumme: ca. 90.000,- €
- Ziel: Planung bis Ausschreibung

Priorisierte Projekte und Maßnahmen aus politischen Beschlüssen:


Priorität 1:

Personalressource MR 31

1. Wegeanbindung und Spielplatz Bei den Höfen	(Baukosten: ca. 406.000,- €)	12.191 €
2. Spielplatz Eichtalpark	(Baukosten: ca. 900.000,- €)	14.526 €
3. Spielplatz Immenredder	(Baukosten: ca. 560.000,- €)	<u>11.419 €</u>
	Summe	38.136 €

(Freie Personalressource für neue, nicht gebundene Projekte 2025: 3.127 €)

Lage im Bezirk Wandsbek:



Vorschlag 3: Spielplatz Immenredder (Hummelsbüttel)

Vorschlag 2: Spielplatz Eichtalpark (Hinschenfelde)

Vorschlag 1: Wegeanbindung + KSP Bei den Höfen (Jenfeld)

2. Priorisierte Projekte aus AP 2025 / Maßnahmen a. politischen Beschlüssen, 1. Priorität:
Vorschlag 1: Wegeverbindung + KSP Bei den Höfen (Jenfeld)



Auszug FHH- Atlas, Kinderspielplatz Bei den Höfen + Wegeverbindung



Foto: Google Streetview – Zustand Kinderspielplatz Bei den Höfen

- Herstellung der fehlenden Wegeanbindung (1.800m²) gem. B-Plan sowie Grundinstandsetzung + Erweiterung des Spielplatzes (3.850 m²)
 - Erweiterung des Spielangebots für Kinder von 6-12/14 Jahren
 - Planungsbeginn Frühjahr 2025 bis Entwurf
 - Bausumme: ca. 406.000,- €
- **Kofinanzierung durch RISE** - Laufzeit verlängert!

2. Priorisierte Projekte aus AP 2025 / Maßnahmen a. politischen Beschlüssen, 1. Priorität: Vorschlag 2: Spielplatz Eichtalpark (Hinschenfelde)



Auszug FHH-Atlas, Eichtalpark Hinschenfelde



Ansicht Spielplatz von Nord (Bezirksamt Wandsbek)



Quelle: BAW

- Neu- und Umgestaltung des 5.182 m² großen Spielplatzes im Eichtalpark mit Schwerpunkt Integratives Spielen (2026 = 100 Jahre Stadtpark Eichtalpark)
- Kofinanzierung aus BUKEA-Mitteln des Programms „Spielen in Hamburg 2030 – Integratives Spielen“)
- Baukosten: ca. 900.000,- € (Mittel stehen noch nicht zur Verfügung)
- Ziel: Beteiligung u. Planung bis Vorentwurf, Bau ab Sommer 2026

2. Priorisierte Projekte aus AP 2025 / Maßnahmen a. politischen Beschlüssen, 1. Priorität:
Vorschlag 3: Spielplatz Immenredder (Hummelsbüttel)



Auszug FHH- Atlas, Kinderspielplatz Immenredder



FHH-Atlas: Luftbild Fläche für KSP Immenredder

- Erstmalige Herstellung des ca. 5100 qm großen Kinderspielplatzes gemäß B-Plan einschl. ggf. möglicher Hundefreilaufzone (Prüfung)
 - Spielangebote für Kinder von 3-12/14 Jahren
 - Planungsbeginn 2025 Beteiligung bis Entwurf
 - Baukosten: ca. 560.000,- €

Arbeitsprogramm Stadtgrün 2025

Vorstellung laufender + neuer Projekte zur Priorisierung



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.