Übersicht Baumaßnahmen 2019 Stand 01.04.2019

lfd. Nr.	Maßnahme	MR 21 / MR 22	aus Jahr	Inhalt	Ausführung	ca. Kosten	Bemerkung
	Förderung ÖPNV		ÖPNV				
	Förderung Radverkehr		FR		Änderungen zum Vormonat		
	Neu-, Um- und Ausbau		NUA				
	Straßenbauprogramm		StrB/GI				
	Erstmalige Herstellung		eeH				
	Frost Bezirksstraßen		Frost				
	Winterschäden		WS				
	Allg. Erschließung		Er				
					geplanter Zeitraum / Dauer		kritsch weil
1	Maßnahmen in Vorbereitung Nartenstraße, Veritaskai, Kanalplatz, Blohmstraße	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01	2020	1.820.000,00 €	Grundstücksankäufe notwendig, Eskalation mit BIS steht noch aus
2	Maßnahmen in Vorbereitung Verbindung zwischen Blohmstraße und Am Radeland	MR21	FR	Veloroute 10 - H 04/ H 05	2022	2.217.600,00 €	Planfeststellungsverfahren durch DB
3	Maßnahmen in Vorbereitung Am Radeland (West)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 12	2021	2.553.600,00 €	Grunderwerb notwendig, Container-lagerplatz muss aufgegeben werden
4	Maßnahmen in Vorbereitung Am Radeland (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 13	2020	2.234.400,00 €	
5	Maßnahmen in Vorbereitung Verbindung zwischen Am Radeland und Waltershofer Straße	MR21	FR	Veloroute 10 - H06/ H 07/ H 08	2019/2020	2.394.000,00 €	Grunderwerb notwendig
6	Maßnahmen in Vorbereitung Waltershofer Straße/Teilstück B73	MR21	FR	Veloroute 10 - H 09	2019/2020	1.949.220,00 €	KOST-Konflikt, eingeschränktes Bauzeitfenster
7	Maßnahmen in Vorbereitung Grünverbindung an den Gleisen (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 10	2019	1.833.241,00 €	Knotenanpassung erforderlich, §125-Fläche in Grünanlage
8	Maßnahmen in Vorbereitung Grünverbindung an den Gleisen (West)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 11	2019	598.100,00 €	Grunderwerb von P&R erforderlich
9	Maßnahmen in Vorbereitung Verbindung zur Altwiedenthaler Twiete	MR21	FR	Veloroute 10 - H17	2019	30.000,00 €	
10	Maßnahmen in Vorbereitung Hannoversche Straße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14	2019/2020	2.268.000,00 €	KOST-Konflikt, eingeschränktes Bauzeitfenster, Trassenumlegung notwendig (Leitungen Versorger)
11	Maßnahmen in Vorbereitung Eißendorfer Straße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 02	2020	1.236.700,00 €	Grunderwerb notwendig
12	Maßnahmen in Vorbereitung Denickestraße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03	2019/2020	895.600,00 €	Realisierbarkeit der Fahrradstraße noch unklar
13	Hainholzweg	MR22	FR	Rückbau Radweg Südseite	Sommer 2019	310.000,00 €	
14	Verbindungsweg Scheeßeler Kehre-Meckelfelder Weg	MR22	FR	Radweg	abgeschlossen	35.000,00 €	
15	Verbindungsweg Winsener Straße-Kapellenweg	MR22	FR	Radweg	in Planung	35.000,00 €	
						20.410.461,00 €	
1	Beerentalweg	MR 22	NUA 2012	Verkehrsberuhigung Tempo-30, Kleine Änderungen	2019	27.000,00 €	Personalbedingt
				und Grünarbeiten		27.000,00 €	
1	Rehrstieg	MR 22	StrB/GI 2014/2018	Deckenerneuerung mit Umbau der Nebenflächen	2019	510.000,00 €	hängt mit RISE-Projekt zusammen
2	Femerlingstraße	MR 21	StrB/GI 2013	Grundinstandsetzung Ruststr. - Eißend.Str.	2020	160.000,00 €	Ressourcenbedingt
4	Heimfelder Straße	MR 22	StrB/GI 2014	Sanierung Fahrbahn	2019	60.000,00 €	abhängig von Leitungsverlegungen
5	Schlachthofstraße	MR 22	StrB/GI 2015	Deckschichterneuerung im Kreisverkehr	2020	30.000,00 €	Umleitung Hannoversche Brücke
6	Bissingstraße	MR 21	StrB/GI 2015	Querungshilfe KITA	2019	70.000,00 €	Personalbedingt
9	Umbau Jäger-/Vogteistraße	MR 21	StrB/GI 2017	Bushaltestellen, Fahrbahn, Nebenflächen	in Planung	300.000,00 €	
10	Moorburger Kirchdeich	MR 21	StrB/GI 2017	Planung Straßenentwässerung	Vermessung beauftragt	40.000,00 €	Personalbedingt
3	Kanzlershofer Weg	MR 22	StrB/GI 2018	Erneuerung Grabendurchlass	in Planung	80.000,00 €	
10	Appelbütteler Weg	MR22	StrB/GI 2018	Ausbesserung Fahrbahn und Nebenflächen	Ausschreibung	51.440,00 €	
						1.301.440,00 €	
1	Haltestelle Thörlstraße ÖPNV	MR 21	ÖPNV 2014	Buskap mit Rollbord ohne Betonfahrbahn	2019 3 Wochen	50.000,00 €	abhängig von Leitungsverlegungen
						50.000,00 €	
1	Singdrosselweg	MR 21	eeH	Erstmalige endgültige Herstellung	2019	265.000,00 €	in Zusammenhang mit Am Hohen Knäbel
2	Fernblick	MR 21	eeH	Erstmalige endgültige Herstellung	2019 Ausschreibung und Bau	300.000,00 €	
3	An der Falkenbek	MR 21	eeH	Erstmalige endgültige Herstellung	Auftrag erteilt, Leitungsumlegungen laufen	720.000,00 €	
4	Vogteistraße	MR 21	eeH	Erstmalige endgültige Herstellung	Anhörung/Bürgerbeteiligung	20.000,00 €	derzeit nur Planungsmittel vorhanden
5	Wattenbergstraße	MR 21	eeH	Erstmalige endgültige Herstellung	Planung	25.000,00 €	zurückgesetzt
6	Sudermannstraße	MR 21	eeH	Erstmalige endgültige Herstellung	Planung, Baumgutachten	130.000,00 €	derzeit nur Planungsmittel vorhanden
7	Helmsweg	MR 21	eeH	Erstmalige endgültige Herstellung	2019 Ausschreibung, Bau	230.000,00 €	
						1.690.000,00 €	
6	Am Hohen Knäbel	MR 21	Er	Erschließung	2019 8 Wochen	650.000,00 €	Probleme mit Grundstücksübertragung
						650.000,00 €	