Übersicht Baumaßnahmen 2018 Stand 28.12.2018

lfd. Nr.	Maßnahme	MR 21 / MR 22	aus Jahr	Inhalt	Ausführung	ca. Kosten	Bemerkung
	Förderung ÖPNV: ÖPNV Förderung Radverkehr: FR Neu-, Um- und Ausbau: NUA Straßenbauprogramm: StrB/GI Erstmalige Herstellung: eeH Frost Bezirksstraßen: Frost Winterschäden: WS Allg. Erschließung: Er				Änderungen zum Vormonat geplanter Zeitraum | Dauer		kritsch weil
1	Maßnahmen in Vorbereitung	MR21 FR		Veloroute 10	2017/2018	800.000,00 €	
2	Maßnahmen in Vorbereitung	MR21 FR		Veloroute 11	2017/2018	3.800.000,00 €	
						4.600.000,00 €	
1	Beerentalweg	MR 22 NUA	2012	Verkehrsberuhigung Tempo-30, Kleine Änderungen	2018	27.000,00 €	Personalbedingt
				und Grünarbeiten		27.000,00 €	
1	Rehrstieg	MR 22 StrB/GI	2014/2018	Deckenerneuerung mit Umbau der Nebenflächen	2019	510.000,00 €	hängt mit RISE-Projekt zusammen
2	Femerlingstraße	MR 21 StrB/GI	2013	Grundinstandsetzung Ruststr. - Eißend.Str.	2019	160.000,00 €	Personalbedingt
3	Schwarzenbergstraße	MR 21 StrB/GI	2016	Deckensanierung	2019	60.000,00 €	Personalbedingt/Finanzierung unsicher
4	Heimfelder Straße	MR 22 StrB/GI	2014	Sanierung Mittelnaht	2019	60.000,00 €	abhängig von Leitungsverlegungen
5	Schlachthofstraße	MR 22 StrB/GI	2015	Deckschichterneuerung im Kreisverkehr	2019	30.000,00 €	Umleitung Hannoversche Brücke
6	Bissingstraße	MR 21 StrB/GI	2015	Querungshilfe KITA	2019	70.000,00 €	Personalbedingt
7	Kirchenhang	MR 22 StrB/GI	2016	DSK (Dünnschicht kalt)	abgeschlossen	25.000,00 €	Personalbedingt
8	Langenberg	MR 21 StrB/GI	2016	DSK (Dünnschicht kalt)	abgeschlossen	55.000,00 €	Personalbedingt
9	Umbau Jäger-/Vogteistraße	MR 21 StrB/GI	2017	Bushaltestellen, Fahrbahn, Nebenflächen	in Planung	300.000,00 €	
10	Moorburger Kirchdeich	MR 21 StrB/GI	2017	Planung Straßenentwässerung	Vermessung beauftragt	40.000,00 €	Personalbedingt
11	Beerentalweg (2 Abschnitte)	MR 21 StrB/GI	2017	DSK (Dünnschicht kalt)	abgeschlossen	81.000,00 €	
12	Lürader Weg	MR 21 StrB/GI	2017	DSK (Dünnschicht kalt)	abgeschlossen	30.000,00 €	
13	Hainholzweg	MR 21 StrB/GI	2017	DSK (Dünnschicht kalt)	abgeschlossen	100.000,00 €	
14	Hoppenstedtstraße	MR 21 StrB/GI	2017	DSK (Dünnschicht kalt)	abgeschlossen	25.000,00 €	
15	Vahlenkampffweg	MR 21 StrB/GI	2017	DSK (Dünnschicht kalt)	abgeschlossen	100.000,00 €	
16	Bauernweide	MR 22 StrB/GI	2017	Querungshilfe, Rückbau Radweg	abgeschlossen	30.000,00 €	
1	diverse kleinere Maßnahmen	MR 22 StrB/GI	2018	Gräben, Trummen, Schächte usw.	durchgängig 2018	25.000,00 €	
2	kleinere Maßnahmen	MR 22 StrB/GI	2018	Beseitigung Frostschäden	2. - 3. Quartal	330.000,00 €	
3	Kanzlershofer Weg	MR 22 StrB/GI	2018	Erneuerung Grabendurchlass	in Planung	80.000,00 €	
4	Moorburger Burgweg	MR22 StrB/GI	2018	Grundinstandsetzung Gehweg	abgeschlossen	80.000,00 €	
5	Mergellstraße	MR22 StrB/GI	2018	Grundinstandsetzung Gehweg (Hirschfeldstr. - Hastedtstr.)	abgeschlossen	50.000,00 €	
6	Langenbeker Weg	MR22 StrB/GI	2018	GI Gehweg Südseite (Marmstorfer Weg - Feuerteichweg)	abgeschlossen	35.000,00 €	
7	Hasselwerder Str., Vierzigstücken, Hohenwischer Str.	MR22 StrB/GI	2018	GI von 15 Deichstegeln	abgeschlossen	240.000,00 €	
8	Am Staubecken	MR22 StrB/GI	2018	GI Parkbucht	im Bau	40.000,00 €	
9	Hölscherweg	MR22 StrB/GI	2018	Aufweitung Kurvenbereich	abgeschlossen	10.000,00 €	
10	Appelbütteler Weg	MR22 StrB/GI	2018	Ausbesserung Fahrbahn und Nebenflächen	2019	51.440,00 €	
11	Kanzlershofer Weg	MR22 StrB/GI	2018	Ausbesserung Fahrbahn	abgeschlossen	20.000,00 €	
12	Handweg	MR22 StrB/GI	2018	Verbesserung Entwässerung (Feuerteichweg - Haanbalken)	abgeschlossen	65.000,00 €	
13	Garbersweg, Hitzenbergen, Hülsenstieg	MR22 StrB/GI	2018	DSK (Dünnschicht kalt)	abgeschlossen	60.000,00 €	
						2.762.440,00 €	
1	Haltestelle Thörlstraße ÖPNV	MR 21 ÖPNV	2014	Buskap mit Rollbord ohne Betonfahrbahn	2019 3 Wochen	50.000,00 €	abhängig von Leitungsverlegungen
						50.000,00 €	
1	Singdrosselweg	MR 21 eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	2019	265.000,00 €	in Zusammenhang mit Am Hohen Knäbel
2	Fernblick	MR 21 eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	2019 Ausschreibung und Bau	300.000,00 €	wegen erneuter Umplanung
3	An der Falkenbek	MR 21 eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	2018 Ausschreibung, Bau 2019	850.000,00 €	
4	Vogteistraße	MR 21 eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Anhörung/Bürgerbeteiligung	20.000,00 €	derzeit nur Planungsmittel vorhanden
5	Wattenbergstraße	MR 21 eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung	25.000,00 €	zurückgesetzt
6	Sudermannstraße	MR 21 eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung, Baumgutachten	130.000,00 €	derzeit nur Planungsmittel vorhanden
7	Helmsweg	MR 21 eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	2019 Ausschreibung, Bau	230.000,00 €	
						1.820.000,00 €	
6	Am Hohen Knäbel	MR 21 Er		Erschließung	2019 8 Wochen	650.000,00 €	Probleme mit Grundstücksübertragung
						650.000,00 €	