Checkliste zur Ermittlung von Sanierungs- und Umbaubedarfen

Stand: 15.01.2021

Projekt:	12062 Poppenbütteler Berg	DTVw Kfz/Tag:	13.486
von	Harksheider Straße	SV-Anteil:	3 %
bis	Mellingbekbrücke	Art der Straße:	Hauptverkehrsstraße
Länge	1.125 m	Anzahl Kfz-Fahrstreifen:	2

Bestandaufnahme / Geplante Maßnahmen

Fahrbahn

Zustand	
GW aus ZEB	
Farbe	grün
Note	3

Maßnahmen Fahrbahn	
Erneuerung Deckschicht	
Erneuerung Deck- und Binderschicht	x
Vollausbau (GI)	

Gehwege

Zustand

Breite		Länge	2250	Zustand	
min	1,5	Material		Risse	
max	3	Platten/Pflaster	x	Höhenversatz	x
Breite ausreichend		Grand	x	Wurzeln	x
Ja		Asphalt	x	kein Schaden	
Nein	x				

Maßnahmen Gehwege	
Erneuerung / Sanierung	x
Teilerneuerung	
Verbreiterung	x

Radverkehr

Bestand

Art der Führung	
Mischverkehr	x
Radfahrer frei	x
Anderer Radweg	
Radweg	x
Schutzstreifen	
Radfahrstreifen	x
Fahrradstraße	

Veloroute	
Veloroute Bezirk	

Maßnahmen Radverkehr			
Art der Führung		Linksabbiegen	
Mischverkehr	x	direkt	x
Radfahrer frei	x	indirekt	
Anderer Radweg		Berliner Lösung	
Radweg			
Schutzstreifen			
Radfahrstreifen	x		
Fahrradstraße			

Busverkehr

ÖPNV Vorhanden?	ja		
Anzahl der Haltestellen	3	Fahrten pro Tag	122
Anzahl der Buslinien	1		

Maßnahmen Bushaltestellen	
Örtliche Verlegung der Haltestelle	
Sanierung	
Neu: Halten am Fahrbahnrand	x
kein Handlungsbedarf	

Verkehrssicherheit

Unfallschwerpunkt	nein

Maßnahmen Verkehrssicherheit	
Vorschlag Unfallkommission	
Kein Handlungsbedarf	x

Entwässerung Straße / RISA / RBA

Bestand

Entwässerungsystem Straße	
Siel Mischsystem	
Siel Trennsystem	x
Straßenentwässerungsleitung	
Graben	

Reinigungsanl. Vorhanden:	nein

Maßnahmen Entwässerung	
Straßenentwässerungsleitung	
Reinigungsanlage offen	
Reinigungsanlage geschlossen	
Trummen/-leitungen sanieren	
Entwässerungskonzept erstellen	x
Kein Handlungsbedarf	

Lärm

Maßnahmen im Lärmaktionsplan geplant	nein

Maßnahmen Lärmminderung	
LTU erforderlich	
SMA 0/8 Hmb.	
pass. Lärmschutz	
Kein Handlungsbedarf	x

Leitungen

Bestand

Zustand	HSE	HWW	Gasnetz	Stromnetz	Wärme
Erneuerungsbed.					

Maßnahmen Leitungen	
Handlungsbedarf	
Kein Handlungsbedarf	x

Planverfahren

Laufendes B-Planverfahren:	nein
Verkehrsveränderungen erwartet:	nein

Weitere Bearbeitung

1 Sanierung Fahrbahn ohne weitere Maßnahmen	
2 Sanierung Fahrbahn mit weiteren Verbesserungen	
3 Grundinstandsetzung mit umfassender Planung	
4 Sanierung Fahrbahn als Überbrückungsmaßnahme	

Beschluss Lenkungskreis am	

Erläuterungen: