Checkliste zur Ermittlung von Sanierungs- und Umbaubedarfen

Stand: 15.01.2021

Projekt:	12091 Ulzburger Straße	DTVw Kfz/Tag:	13.718
von	Poppenbütteler Weg/Ring 3	SV-Anteil:	3,1 %
bis	Harksheider Straße	Art der Straße:	Hauptverkehrsstraße
Länge	1.100 m	Anzahl Kfz-Fahrstreifen:	2

Bestandaufnahme / Geplante Maßnahmen

Fahrbahn

Zustand	
GW aus ZEB	
Farbe	grün
Note	2,5

Maßnahmen Fahrbahn	
Erneuerung Deckschicht	
Erneuerung Deck- und Binderschicht	x
Vollausbau (GI)	

Gehwege

Zustand						
Breite		Länge	2200	Zustand		
min	1,5	Material		Risse		
max	2,65	Platten/Pflaster	x	Höhenversatz	x	
Breite ausreichend		Grand	x	Wurzeln	x	
Ja		Nein	x	Asphalt		kein Schaden

Maßnahmen Gehwege	
Erneuerung / Sanierung	x
Teilerneuerung	
Verbreiterung	x

Radverkehr

Bestand			
Art der Führung		Veloroute	
Mischverkehr	x	Veloroute Bezirk	
Radfahrer frei	x		
Anderer Radweg			
Radweg	x		
Schutzstreifen			
Radfahrstreifen	x		
Fahrradstraße			

Maßnahmen Radverkehr			
Art der Führung		Linksabbiegen	
Mischverkehr	x	direkt	x
Radfahrer frei	x	indirekt	x
Anderer Radweg		Berliner Lösung	
Radweg			
Schutzstreifen			
Radfahrstreifen	x		
Fahrradstraße			

Busverkehr

ÖPNV Vorhanden?	ja		
Anzahl der Haltestellen	2	Fahrten pro Tag	122
Anzahl der Buslinien	1		

Maßnahmen Bushaltestellen	
Örtliche Verlegung der Haltestelle	
Sanierung	
Neu: Halten am Fahrbahnrand	x
kein Handlungsbedarf	

Verkehrssicherheit

Unfallschwerpunkt	nein

Maßnahmen Verkehrssicherheit	
Vorschlag Unfallkommission	
Kein Handlungsbedarf	x

Entwässerung Straße / RISA / RBA

Bestand			
Entwässerungsystem Straße		Reinigungsanl. Vorhanden:	nein
Siel Mischsystem			
Siel Trennsystem	x		
Straßenentwässerungsleitung			
Graben			

Maßnahmen Entwässerung	
Straßenentwässerungsleitung	
Reinigungsanlage offen	
Reinigungsanlage geschlossen	
Trummen/-leitungen sanieren	
Entwässerungskonzept erstellen	x
Kein Handlungsbedarf	

Lärm

Maßnahmen im Lärmaktionsplan geplant	nein

Maßnahmen Lärmminderung	
LTU erforderlich	
SMA 0/8 Hmb.	
pass. Lärmschutz	
Kein Handlungsbedarf	x

Leitungen

Bestand						
Zustand	HSE	HWW	Gasnetz	Stromnetz	Wärme	
Erneuerungsbed.						

Maßnahmen Leitungen	
Handlungsbedarf	
Kein Handlungsbedarf	x

Planverfahren

Laufendes B-Planverfahren:	nein
Verkehrsveränderungen erwartet:	nein

Weitere Bearbeitung

1	Sanierung Fahrbahn ohne weitere Maßnahmen	
2	Sanierung Fahrbahn mit weiteren Verbesserungen	
3	Grundinstandsetzung mit umfassender Planung	
4	Sanierung Fahrbahn als Überbrückungsmaßnahme	

Beschluss Lenkungskreis am	

Erläuterungen:	